

**Icdex****RELATÓRIO DE PERFURAÇÃO**

CONTRATANTE BOSCARMIN MEDICÃO: \_\_\_\_\_  
OBRA ponto zero  
TIPO DE ROCHA \_\_\_\_\_ FURAÇÃO \_\_\_\_\_ MALHA DE FURAÇÃO \_\_\_\_\_  
TIPO DE CONTRATO ☐ LOCAÇÃO MENSAL ☐ HORA ☒ METRO LINEAR  
EQUIPAMENTO \_\_\_\_\_ OPERADOR Mauri

DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE
10:4	1	30		31	30						
11:4	2	30		32	30						
<del>12:4</del>	<del>3</del>	<del>30</del>	25:4	33	30						
12:4	4	30		34	30						
	5	26		35	30						
13:4	6	30		36	30						
	7	30		37	30						
	8	30	26:4	38	30						
17:4	9	30		39	30						
	10	30		40	30						
	11	30	27:4	41	30						
	12	30		42	30						
18:4	13	30		43	30						
	14	30		44	30						
	15	30	28:4	45	30						
	16	30		46	30						
19:4	17	30		47	30						
	18	30	30:4	48	30						
	19	30		49	30						
20:4	20	30		50	30						
	21	30		51	26						
	22	30	2:5	52	30						
21:4	23	30		53	30						
	24	30		54	30						
	25	30		55	30						
23:4	26	30	3:5	56	30						
	27	30		57	30						
	28	30		58	30						
24:4	29	30		59	30						
	30	30									
	T=	896		T=	866		T=			T=	

**TOTAL** 1.762

Data Início: 10/4/18  
Data Término: 3/5/18

Ass. Operador Mauri

Ass. Encarregado Obra \_\_\_\_\_





## RELATÓRIO DE PERFURAÇÃO

MEDIÇÃO:

CONTRATANTE: BOSCARDIN & CIA

OBRA PEDREIRA BOSCARDIN

TIPO DE ROCHA: DIABÁSIO

FURAÇÃO \_\_\_\_\_

MALHA DE FURAÇÃO:

TIPO DE CONTRATO

☐ LOCAÇÃO MENSAL

☐ HORA

☒ METRO LINEAR

EQUIPAMENTO: CA 04 / CP 04

OPERADOR MAURI

DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE	DIA	FURO N°	PROFUNDIDADE
10/04/2018	1	30,00		31	30,00		61			91	
11/04/2018	2	30,00		32	30,00		62			92	
	3	30,00	25/04/2018	33	30,00		63			93	
12/04/2018	4	30,00		34	30,00		64			94	
	5	26,00		35	30,00		65			95	
13/04/2018	6	30,00		36	30,00		66			96	
	7	30,00		37	30,00		67			97	
	8	30,00	26/04/2018	38	30,00		68			98	
17/04/2018	9	30,00		39	30,00		69			99	
	10	30,00		40	30,00		70			100	
	11	30,00	27/04/2018	41	30,00		71			101	
	12	30,00		42	30,00		72			102	
18/04/2018	13	30,00		43	30,00		73			103	
	14	30,00		44	30,00		74			104	
	15	30,00	28/04/2018	45	30,00		75			105	
	16	30,00		46	30,00		76			106	
19/04/2018	17	30,00		47	30,00		77			107	
	18	30,00	30/04/2018	48	30,00		78			108	
	19	30,00		49	30,00		79			109	
20/04/2018	20	30,00		50	30,00		80			110	
	21	30,00		51	26,00		81			111	
	22	30,00	02/05/2018	52	30,00		82			112	
21/04/2018	23	30,00		53	30,00		83			113	
	24	30,00		54	30,00		84			114	
	25	30,00		55	30,00		85			115	
23/04/2018	26	30,00	03/05/2018	56	30,00		86			116	
	27	30,00		57	30,00		87			117	
	28	30,00		58	30,00		88			118	
24/04/2018	29	30,00		59	30,00		89			119	
	30	30,00		60			90			120	
	T =	896,00		T =	866,00		T =	0,00		T =	0,00

TOTAL 1762,00

Data Inicio: 10/04/2018

Ass.Operador \_\_\_\_\_

Ass.Encarregado Obra \_\_\_\_\_

Data Término: 03/05/2018

PÁG

1